

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA I PÓŁROCZE 2008

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2008 ROK	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2008 ROK.	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
						WYDATKI OGÓŁEM
900			6 679 904,00	956 214,32	14,31	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90011		6 679 904,00	956 214,32	14,31	FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
		4210	43 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			25 000,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu do unieszkodliwiania padłych zwierząt. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.Rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu(przyczepka samochodowa,aplikator pneumatyczny,sprzęt weterynaryjny).
			18 000,00	0,00	0,00	Zakup stacji pilotażowej " Psi pakiet". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		4270	70 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
			70 000,00	0,00	0,00	Bieżące remonty infrastruktury na rzece Miedziance. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008.
		4300	3 212 904,00	504 438,94	15,70	Zakup usług pozostałych
			30 000,00	10 640,00	35,47	Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające .Środki wykorzystano zgodnie z umową BH-35/184/08 z dnia 03.03.2008 roku.

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZIAŁ</i>	<i>§</i>	<i>PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2008 ROK</i>	<i>WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2008 ROK.</i>	<i>%</i>	<i>KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			50 000,00	36 141,67	72,28	Wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów. Środki wydatkowane na wycinkę drzew, usuwanie wiatrołomów w miejscowości Opolno Zdrój oraz na terenie miasta Bogatynia.
			11 904,00	10 631,52	89,31	Znakowanie psów. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zapłacono zobowiązania z 2007 roku.
			35 000,00	22 071,84	63,06	Cięcia sanitarne drzew. Dokonano cięć sanitarnych drzew na terenie miasta i gminy Bogatynia.
			50 000,00	1 500,00	3,00	Remont przepustów i kładek na terenie miasta i gminy. Środki wydatkowane na udrożnienie przepustu drogowego w Działoszynie w rejonie budynku 115.
			195 000,00	141 119,33	72,37	Bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i gminy. Środki wydatkowane na konserwację i odbudowę rowów odwadniających wraz z czyszczeniem przepustów drogowych w miejscowości Białopole, Jasna Góra oraz Opolno Zdrój.
			100 000,00	16 390,71	16,39	Usuwanie dzikich wysypisk. Wydatkowane środki na likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych
			10 000,00	0,00	0,00	Coroczna akcja sprzątnięcia świata. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
			601 000,00	612,25	0,10	Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zadanie w trakcie realizacji.
			40 000,00	15 656,38	39,14	Odbiór padłych zwierząt. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na podstawie umowy IOŚ.2222-1/26/08 .

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZIAŁ</i>	<i>§</i>	<i>PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2008 ROK</i>	<i>WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2008 ROK.</i>	<i>%</i>	<i>KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			300 000,00	86 823,13	28,94	Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej. Środki wydatkowane na naprawę i udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz dokonano przeglądu kolektorów i studzienek kanalizacji deszczowej.
			1 200 000,00	36 203,00	3,02	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Bogatynia. Środki wydatkowane na utrzymanie terenów zielonych: parków, skwerów, wysepek, oraz dróg miasta i gminy Bogatynia.
			170 000,00	104 537,58	61,49	Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów wielkogabarytowych. Środki wydatkowane na wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych oraz na wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta i gminy Bogatynia.
			10 000,00	0,00	0,00	Aktualizacja planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska w gminie Bogatynia. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
			20 000,00	3 210,00	16,05	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Środki wykorzystano na utylizację gruzu azbestowego z rozbiórki dachów pokrytych tym materiałem. Kontynuacja zadania II półroczu 2008 roku.
			3 000,00	0,00	0,00	Zbiórka odpadów niebezpiecznych (baterie, ogniwa galwaniczne). Zgodnie ze zleceniem 21/2008 dokonano odbioru zużytych baterii z placówek oświatowych, sklepów oraz instytucji znajdujących się na terenie miasta i gminy Bogatynia.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2008 ROK	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2008 ROK.	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
			80 000,00	0,00	0,00	Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
			12 000,00	7 240,48	60,34	Zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych leków-selektywna zbiórka z aptek z terenu gminy. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.Zebrano przeterminowane leki z aptek z terenu gminy Bogatynia.Zadanie w trakcie realizacji.
			150 000,00	0,00	0,00	Program odbudowy wsi (selektywna zbiórka odpadów komunalnych). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
			15 000,00	11 661,05	77,74	Porządkowanie terenu i wywóz nieczystości na styku trzech granic. Środki wykorzystano na wywóz nieczystości stałych oraz uporządkowanie terenów na styku trzech granic .
			100 000,00	0,00	0,00	Czyszczenie koryta rzeki Miedzianki. Podpisano umowę na realizację zadania.
			30 000,00	0,00	0,00	Bieżąca naprawa i uzupełnienie barierek wzdłuż rzeki Miedzianki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.Realizacja II półrocze 2008 rok.
		4430	1 000,00	508,00	50,80	Różne opłaty i składki
			1 000,00	508,00	50,80	Wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne do wód lub do ziemi.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2008 ROK	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2008 ROK.	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
		6110	3 313 000,00	451 267,38	13,62	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
			500 000,00	89 060,00	17,81	Budowa i odbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bogatynia. Środki wydatkowano na wykonanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bogatynia.
			19 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku do przechowywania padłych zwierząt. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			250 000,00	75 030,00	30,01	Budowa kompostowni poligonowej odpadów zielonych. zadanie w trakcie realizacji. Środki wykorzystano na zakup rębaka do gałęzi. Kontynuacja zadania nastąpi w II półroczu.
			500 000,00	0,00	0,00	Budowa i odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Bogatynia-Osiedle Zatonie-Trzcinec. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku. Trwają prace związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej.
			283 000,00	283 000,00	100,00	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-Etap I. Zakończono prace związane z robotami budowlanymi dotyczącymi I etapu Stacji SUW.
			1 516 000,00	4 177,38	0,28	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni-Etap II. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji 30 sierpień 2008.

<i>DZIAŁ</i>	<i>ROZDZIAŁ</i>	<i>§</i>	<i>PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2008 ROK</i>	<i>WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 30.06.2008 ROK.</i>	<i>%</i>	<i>KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
			155 000,00	0,00	0,00	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Krzywej w Bogatyni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
			90 000,00	0,00	0,00	Wykonanie uzbrojenia i zagospodarowania terenu pod tymczasowy punkt przechowywania zwierząt (bezdomnych i padłych). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.
		6120	40 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych
			40 000,00	0,00	0,00	Zakup kontenera administracyjno-socjalnego METAL-PLAST do punktu przechowywania zwierząt. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 roku.

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska