

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH
za I półrocze 2009 roku

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	- <i>remont</i> wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4270	- <i>remonty</i> we wspólnotach mieszkaniowych	472 592,00	472 592,00	7 673,15	1,62	W ramach planowanego remontu wymieniono pokrycia dachowe, położono glazurę, wymieniono kanalizację sanitarną (rury spustowe) Obecnie trwają dalsze prace remontowe zgodnie z planowanym harmonogramem remontów.
		4270	- <i>remont</i> budynków 100% własność gminy	1 145 000,00	1 145 000,00	421 552,29	36,82	Wykonano: wymianę pokryć dachowych, przebudowę kominów, wymieniono stolarkę okienną. Obecnie trwają dalsze prace remontowe zgodnie z planowanym harmonogramem remontów.
		4270	- <i>remont</i> : naprawy szkód oraz wykonanie profilaktyki budowlanej zabezpieczającej konstrukcję budynków powstałych na skutek szkód górniczych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
		4270	- <i>remont</i> : usuwanie awarii na sieciach przesyłowych na osiedlu mieszkaniowym w Sieniąwce (budynek przyjęty po szpitalu)	300 000,00	300 000,00	188 076,52	62,69	W ramach zaplanowanych środków udrożniono i uszczelniono sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku 200 mb, usunięto awarię studni rozprężnej oraz usunięto awarię sieci wody ciepłej. Na bieżąco pompowano ścieki aż do uruchomienia nowej przepompowni.
		4270	- <i>remont</i> lokalu położonego w Bogatyni przy ul. Opolowskiej 15/1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
	70095		Pozostała działalność	1 992 592,00	1 992 592,00	617 301,96	30,98	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 992 592,00	1 992 592,00	617 301,96	30,98	
		4270	- <i>remont</i> budynku przy ul. Daszyńskiego 13 wymiana stolarki okiennej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	- remont: wymiana zasilania centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.
		4270	- remont fasady wejściowej do budynku urzędu przy ul Daszyńskiego 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	W ramach remontu uzupełniono tynk i położono tynk strukturalny. Płatność nastąpi w m-c lipcu br.w kwocie <u>9.150,72</u>
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
		4270	- remont dachu na budynku oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Opolnie Zdroju	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w okresie wakacyjnym (zadanie do budżetu wprowadzono ZB Nr 79/09 z dnia 30.06.2009r.)
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		4270	- remont: wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Bogatyni	11 000,00	11 000,00	6 577,16	59,79	W ramach planowanego remontu wymieniono stolarkę okienną drewnianą na okienna z PCV w budynku przedszkola (zadanie realizowane częściowo w miarę otrzymanych środków)
		4270	- remont częściowy pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Bogatyni	50 000,00	50 000,00	25 611,68	51,22	Wykonano prace remontowo- budowlane w sanitariatach dla dzieci, sanitariatach dla personelu, pomieszczeniu przygotowania posiłków, oraz magazynie artykułów żywościowych.
		4270	- remont pomieszczenia archiwalno-gospodarczego z przeznaczeniem na salę dla grupy dzieci żłobkowych w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Bogatyni	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	Realizacja planowanego remontu nastąpi w okresie wakacyjnym (zadanie w budżecie uwzględniono ZB Nr 79/09 z dnia 30.06.2009r.)
		4270	- remont sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Bogatyni	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	Realizacja planowanego remontu nastąpi w m-c lipcu br. (zadanie w budżecie uwzględniono UR Nr XLVII/315/09 z dnia 26.06.2009r.)
	80104 Przedszkola			147 000,00	147 000,00	32 188,84	21,90	
801	Oświata i wychowanie			155 000,00	155 000,00	32 188,84	20,77	
		4270	- remont sali terapeutycznej w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie	13 000,00	13 000,00	12 800,00	98,46	W ramach remontu wymieniono instalację elektryczną, położono nowe tynki ścienne wraz z malowaniem , postawiono ściankę działową celem wydzielenia pomieszczenia gospodarczego przy sali.
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			13 000,00	13 000,00	12 800,00	98,46	
851	Ochrona zdrowia			13 000,00	13 000,00	12 800,00	98,46	

Dział	ROZDZIAŁ	§	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	WARTOŚĆ ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	Charakterystyka i analiza wykonanych remontów, uwagi:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	- <i>remont</i> targowiska w Sieniawce i Bogatyni	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do remontu toalet na targowisku w Bogatyni.
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4270	- <i>remont</i> toalet w świetlicy wiejskiej w Krzewinie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	W ramach remontu wykonano: wymianę instalacji sanitarnej, zamontowano wentylację, wymieniono drzwi wraz z ościeżnicami, wymieniono umywalki oraz syfony i baterie, położono kafelki przy zlewie w pomieszczeniu kuchennym, zamontowano podgrzewacz i wymieniono instalację elektryczną pod przepływ wody do podgrzewacza. Płatność nastąpi w m-c lipcu w kwocie <u>21.705,56</u>
		4270	- <i>remont</i> świetlicy wiejskiej w Jasnej Górze	27 000,00	27 000,00	23 637,36	87,55	W ramach środków zaplanowanych wykonano wymianę tynków wraz z malowaniem, wymieniono częściowo stolarkę okienną oraz pomalowano farbą olejną. Poza tym ociklinowano podłogi z klepki drewnianej i wylakierowano.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	54 000,00	23 637,36	43,77	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			54 000,00	54 000,00	23 637,36	43,77	
	OGÓLEM			2 321 592,00	2 321 592,00	685 928,16	29,55	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska