

**PLAN I WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH
za 2004 rok**

Załącznik Nr 02

do części opisowej

w złotych

Dział	ROZDZIAŁ	§	LOKALIZACJA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH REMONTÓW UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			styk trzech granic: Sieniawka-Hradek- Zitau	remont ciągów pieszo-jezdných w rejonie styku trzech granic	200 000,00	199 963,00	99,98	W ramach planowanego remontu odbudowano nawierzchnię istniejącej drogi do styku trzech granic.
	60016 Drogi publiczne gminne				200 000,00	199 963,00	99,98	
600	Transport i łączność				200 000,00	199 963,00	99,98	
			miasto i gmina Bogatynia	remont budynków Małych i Dużych Wspólnot Mieszkańczych	153 960,00	38 282,00	24,86	W ramach remontu wykonano: - zakup i montaż drzwi do wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Pocztowej 10-10C w Bogatyni (16,07% - udział gminy) kwota 2.043,46 - zakup i montaż drzwi do wspólnoty mieszkaniowej przy ul.25-Lecia 2-4 w Bogatyni (9,50% - udział gminy) kwota 486,41 - remont instalacji elektrycznej wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Wyczółkowskiego 8,10,12 w Bogatyni (3,30% - udział gminy) kwota 626,05 - remont wiatrolapów, wymiana domofonów w lokalach komunalnych wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Malczewskiego 3 ABC w Bogatyni kwota 1.344,49 - wykonanie węzła cieplnego do wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Zamoyskiego 18b w Bogatyni (29,20% - udział gminy) kwota 6.717,47 - wykonanie węzła cieplnego do wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Kossaka 26-30 w Bogatyni (6,31% - udział gminy) kwota 2.059,27 - wykonanie węzła cieplnego do wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Kossaka 44-48 w Bogatyni (8,09% - udział gminy) kwota 2.683,45 - zakup i montaż okien na klatkach schodowych wspólnoty mieszkaniowej przy ul.II Armii WP 2F,H,I (17,10 - udział gminy) kwota 3.066,33 - wymiana okien i drzwi wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Kościuszki 100A w Bogatyni (11,00% - udział gminy) kwota 366,29 - zakup i wymiana okien klatkowych wspólnoty mieszkaniowej

Dział	ROZDZIAŁ	§	LOKALIZACJA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH REMONTÓW UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			miasto i gmina Bogatynia	<u>remont</u> budynków 100% własność gminy	100 000,00	86 771,00	86,77	<p>przy ul.Kusocińskiego 22-24 w Bogatyni (25,04% - udział gminy) kwota <u>1.852,98</u></p> <p>- wymiana drzwi wejściowych wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Kościuszki 100 w Bogatyni (21,00% - udział gminy) kwota <u>640,50</u></p> <p>- wykonanie węzła cieplnego do wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Kossaka 38-42 w Bogatyni (15,20% - udział gminy) kwota <u>5.041,84</u></p> <p>- zakup i wymiana okien klatkowych wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Kusocińskiego 16-20 w Bogatyni (15,02% - udział gminy) kwota <u>1.618,56</u></p> <p>- remont pokrycia dachowego wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Chopina2 w Bogatyni (20,00% - udział gminy) kwota <u>5.000,00</u></p> <p>- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wspólnoty mieszkaniowej przy ul.Warszawskiej 11 w Bogatyni (24,60% - udział gminy) kwota <u>1.351,73</u></p> <p>- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul.Warszawskiej 12 w Bogatyni kwota <u>2.210,65</u></p> <p>- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul.1 Maja 6 w Bogatyni kwota <u>1.172,87</u></p> <p>W ramach remontu wykonano:</p> <p>- wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul.Krótkiej 11 w Bogatyni kwota <u>24.946,30</u></p> <p>- wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 12A kwota <u>13.995,02</u></p> <p>- wykonanie przyłączy elektrycznych w budynku przy ul. 3-go Maja 8-9 w Bogatyni kwota <u>3.432,37</u></p> <p>- naprawa konstrukcji więźby dachowej i naprawa pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym Nr 16 w Lutogniewicach kwota <u>4.246,42</u></p> <p>- naprawa pokrycia dachowego przy ul.Listopadowej 14 w Bogatyni kwota <u>25.150,96</u></p> <p>- wymiana pokrycia dachu nabudynku mieszkalnym w Bogatyni przy ul.Nadbrzeżnej 17 kwota <u>15.000,00</u></p>
			Opolno Zdrój	<u>remont</u> po pożarze w budynku komunalnym przy ul. Bogatyńskiej w Opolnie Zdroju	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	ROZDZIAŁ	§	LOKALIZACJA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH REMONTÓW UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095 Pozostała działalność				283 960,00	125 053,00	44,04	
700	Gospodarka mieszkaniowa				283 960,00	125 053,00	44,04	
			Porajów	<u>remont</u> kaplicy na cmentarzu w Porajowie	9 523,00	9 523,00	100,00	W ramach remontu wykonano prace tynkarskie i malowanie wnętrza kaplicy (zalecenia SANEPID).
	71035 Cmentarze				9 523,00	9 523,00	100,00	
710	Działalność usługowa				9 523,00	9 523,00	100,00	
			Bogatynia ul.Daszyńskiego 1	<u>remont</u> w budynku urzędu przy ul.Daszyńskiego 1	260 000,00	259 701,00	99,89	W ramach remontu wykonano:remont pomieszczeń dla potrzeb Wydziału ds. Socjalnych i Społecznych, wymiana wraz z montażem nowej stolarki drzwiowej, wykonano prace ogólnobudowlane, wykonano cokółki po obwodzie ciągu klatki schodowej z płytek granitowych. W chwili obecnej trwają dalsze prace remontowe na III piętrze budynku.
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				260 000,00	259 701,00	99,89	
			Bogatynia ul.Listopadowa 2	<u>remont</u> pomieszczeń siedziby Rady Osiedlowej Nr 4 w Bogatyni	20 000,00	19 900,00	99,50	W ramach remontu wykonano adaptację pomieszczeń na biuro przy ul.Listopadowej Nr 2 w Bogatyni dla Rady Osiedlowej Nr 4 (malowanie pomieszczeń biurowych, remont sanitariatów: wymiana instalacji wodnej, wymiana baterii, umywalki i sedesu, położono kafelki i wymalowano pomieszczenie po wykonanym remoncie)
	75095 Pozostała działalność				20 000,00	19 900,00	99,50	
750	Administracja publiczna				280 000,00	279 601,00	99,86	
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	<u>remont</u> - usunięcie awarii izolacji budynku i odwodnienia	15 009,00	15 000,00	99,94	W ramach remontu odkopano fundamenty wokół budynku, założono izolację, wykonano drenaż opaskowy wokół budynku.
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	<u>remont</u> fundamentów i wymiana izolacji przy sali komputerowej, naprawa tynków i malowanie sali oraz remont ciągów pieszo-jezdnych	75 038,00	73 200,00	97,55	W ramach remontu wykonano remont fundamentów, wykonano izolację fundamentów przy sali komputerowej, naprawę tynków, malowanie sali komputerowej oraz remont ciągów pieszo-jezdnych.
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni	<u>remont</u> , usunięcie awarii instalacji wodnej zewnętrznej zasilającej budynek szkoły	5 671,00	5 671,00	100,00	W ramach planowanego remontu usunięto awarię instalacji wodnej zewnętrznej zasilającej budynek szkoły (wymieniono częściowo rury zasilające). Poza tym wykonano prace ogólnie - budowlane związane z usuwaniem awarii.
			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bogatyni	<u>remont</u> pomieszczeń sanitariatów oraz przygotowanie pracowni internetowej (wymiana instalacji elektrycznej)	38 113,00	38 105,00	99,98	Wykonano remont sanitariatów: założono płytki ścienne, nowe posadzki, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną.

Dział	ROZDZIAŁ	§	LOKALIZACJA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH REMONTÓW UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	remont pokrycia dachowego	1 633,00	1 633,00	100,00	W ramach planowanego remontu wykonano remont częściowo zniszczonego pokrycia dachu (uzupełniono zniszczone łąty drewniane, dachówkę i blacharkę).
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju	remont usunięcie awarii dolnoprłuków w sanitariatach szkolnych i naprawa studni kanalizacyjnej	1 800,00	1 800,00	100,00	Wykonano remont dolnoprłuków w sanitariatach szkolnych oraz częściowy remont studzienki kanalizacyjnej.
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	remont : malowanie sali gimnastycznej oraz czyszczenie konstrukcji stropodach	8 000,00	8 000,00	100,00	W ramach planowanego remontu wykonano drobne prace budowlane, malowanie sali gimnastycznej oraz wyczyszczono i zabezpieczono przed korozją stropodach.
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Działoszynie	remont dachu w budynku szkoły	10 000,00	10 000,00	100,00	W ramach planowanego remontu wykonano:wymianę podsufitki, uszczelniono uszczelniono dach przy kominie, uszczelniono sufity , uzupełniono brakujące gonty.
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	remont : wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu biblioteki	2 228,00	0,00	0,00	Brak wykonania - odstąpiono od realizacji zadania w związku z wysokimi kosztami.
			Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Porajowie	remont : usunięcie awarii zimnej wody głównego zasilania obiektów szkolnych	6 527,00	6 527,00	100,00	W ramach remontu usunięto awarię głównego zasilania budynku w wodę zimną (wymieniono częściowo rury wykonano roboty ogólnobudowlane związane z awarią).
	80101 Szkoły podstawowe				164 019,00	159 936,00	97,51	
			Publiczne Przedszkole Nr 3 w Bogatyni	remont : wykonanie i montaż osłon na zewnętrzne urządzenia wentylacyjne	1 740,00	1 740,00	100,00	Wykonano i zamontowano osłony metalowe chroniące zewnętrzną część wentylacji.
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	remont : usunięcie awarii instalacji wodnej, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz naprawa pokrycia dachowego	8 014,00	8 014,00	100,00	W ramach planowanego remontu usunięto awarię instalacji wodnej (wymieniono część rur doprowadzających wodę), wykonano prace budowlano-instalacyjne oraz naprawiono częściowo pokrycie dachowe.
			Publiczne Przedszkole Nr 4 w Bogatyni	remont : prace remontowe po zaleceniach SANEPID-u oraz niezbędny remont	27 000,00	27 000,00	100,00	W ramach planowanego remontu wykonano malowanie sal, izolatki, jadalni, pralni i obieraka, wymieniono wykładziny podłogowe, wykonano

Dział	ROZDZIAŁ	§	LOKALIZACJA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH REMONTÓW UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Publiczne Przedszkole Nr 5 w Bogatyni	pomieszczeń przeznaczonych na grupę żłobkową remont: wykonanie prac malarskich, okładzinowych i podłogowych	15 000,00	15 000,00	100,00	toalety dla personelu. W ramach remontu wykonano: malowanie ścian i stolarki okiennej, położono panele podłogowe, częściowo wymieniono okna, wykonano remont pokoju nauczycieli.
			Publiczne Przedszkole Nr 6 w Bogatyni	remont: wykonanie prac remontowych dachu: uzupełnienie betonowych czopów wentylacyjnych, naprawa instalacji odgromowej i obróbek blacharskich	20 500,00	20 500,00	100,00	W ramach remontu pokryto dach papą termogrzewczą wraz z obróbką blacharską i obróbką kominów, malowanie balustrad, uzupełniono czopy wentylacyjne na kominach, uzupełniono instalację odgromową.
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	remont: naprawa zniszczonych podłóg drewnianych i wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (zalecenia SANEPID)	8 750,00	8 750,00	100,00	W ramach planowanego remontu wykonano zalecenia SANEPID-u: w pomieszczeniach dydaktycznych i ciągach komunikacyjnych pierwszego i drugiego piętra budynku odmalowano i uzupełniono pokrycie podłóg, wymieniono częściowo stolarkę drzwiową (wymieniono odrzwia).
			Publiczne Przedszkole Nr 7 w Bogatyni	remont: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z pracami budowlanymi wewnętrznymi	30 515,00	30 515,00	100,00	W ramach remontu wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wyłożono pomieszczenie kuchenne glazurą, wymieniono instalację elektryczną, kanalizacyjną i wodną, wymalowano pomieszczenia jadalni, oberaka i ciągów komunikacyjnych.
	80104 Przedszkola				111 519,00	111 519,00	100,00	
			Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	remont: bloku żywienia, korytarzy, klatek schodowych, sanitariatów, likwidacja boazerii z drewna i płyt drewnopodobnych, renowacja parkietów, wymiana grzejników co, wymiana części stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, remont małej sali gimnastycznej, wymiana części instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i remontem pomieszczeń biurowych i sekretariatu	229 680,00	229 677,00	100,00	W ramach remontu wykonano: - roboty ogólnobudowlane: na klatkach schodowych i pokojach demontaż obić ścian drewnianych, odbito tynki, wstawiono drzwi wejściowe antywłamaniowe, mantaż okien, cyklinowanie parkietów, malowanie ścian, wymieniono umywalki i pisuary, położono glazurę w toaletach, wymalowano korytarze (stolarkę drzwiową i okienną oraz ściany), wymieniono grzejniki.
	80110 Gimnazja				229 680,00	229 677,00	100,00	
			Zespół Szkoły Ekonomicznej i Energetycznej	remont: demontaż starych rynien spustowych oraz montaż nowych	3 000,00	3 000,00	100,00	W ramach planowanego remontu częściowo wymieniono rynny i zamontowano nowe oraz naprawiono część pozostałą orynnowania..
	80130 Szkoły zawodowe				3 000,00	3 000,00	100,00	

Dział	ROZDZIAŁ	§	LOKALIZACJA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY REMONTÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA (7:6)	CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA WYKONANYCH REMONTÓW UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie				508 218,00	504 132,00	99,20	
			Sieniawka i Bogatynia	remont : targowiska w Sieniawce i Bogatyni	50 000,00	10 220,00	20,44	W ramach remontu wykonano: - remont toalet na targowiskach (prace ogólnobudowlane wraz z malowaniem ścian) - remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej na targowisku w Sieniawce
	90095		Pozostała działalność		50 000,00	10 220,00	20,44	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000,00	10 220,00	20,44	
			Białopole	remont : sanitariatów przy świetlicy wiejskiej w Białopolu	4 000,00	0,00	0,00	Brak wykonania - po dokładnych oględzinach i analizie kwota zabezpieczona w budżecie nie pokryłyby całkowitego remontu.W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania.
			Opolno Zdrój	remont : instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdroju	8 000,00	7 955,00	99,44	W ramach remontu wykonano częściową wymianę i naprawę instalacji elektrycznej: rozdzielnica niskiego napięcia , instalacja gniazd wtykowych (5 obwodów) oraz dwa obwody oświetleniowe.
	92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby		12 000,00	7 955,00	66,29	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				12 000,00	7 955,00	66,29	
	OGÓŁEM				1 343 701,00	1 136 447,00	84,58	

Sporządziła: Danuta Kapuścińska